

OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva

Governador Elias Fortes

VALOR DA OBRA: R\$ 411.463,6512

DATA: Outubro de 2023

INICIO DA OBRA: Após liberação dos recursos

TIPO DO SERVIÇO: Reforma e Ampliação

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRA/ SERVIÇOS R\$	MESES				
				Mês - 01		Mês - 02		
				%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,56%	14.638,05	100,00%	R\$ 14.638,05	0,00%	R\$ 0,00	
2	DEMOLIÇÃO	1,09%	4.493,17	100,00%	R\$ 4.493,17	0,00%	R\$ 0,00	
3	INFRA-ESTRUTURA	7,35%	30.233,18	100,00%	R\$ 30.233,18	0,00%	R\$ 0,00	
4	SUPRA-ESTRUTURA	8,55%	35.199,24	100,00%	R\$ 35.199,24	0,00%	R\$ 0,00	
5	ALVENARIA	4,00%	16.471,16	100,00%	R\$ 16.471,16	0,00%	R\$ 0,00	
6	ESQUADRIAS	12,45%	51.229,47	15,00%	R\$ 7.684,42	85,00%	R\$ 43.545,05	
7	LOUÇAS E METAIS	4,10%	16.860,23	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.860,23	
8	COBERTURA DA AMPLIAÇÃO	3,40%	13.982,16	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.982,16	
9	PISO	4,45%	18.293,77	25,00%	R\$ 4.573,44	75,00%	R\$ 13.720,33	
10	ACABAMENTO	4,37%	17.968,57	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.968,57	
11	REVESTIMENTO	9,26%	38.105,95	20,00%	R\$ 7.621,19	80,00%	R\$ 30.484,76	
12	PINTURA	1,62%	6.684,74	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.684,74	
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,82%	15.711,58	25,00%	R\$ 3.927,89	75,00%	R\$ 11.783,68	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,06%	4.370,51	15,00%	R\$ 655,58	85,00%	R\$ 3.714,94	
15	DIVERSOS	16,34%	67.247,10	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 67.247,10	
16	COBERTURA DA QUADRA EXISTENTE	13,77%	56.666,40	100,00%	R\$ 56.666,40	0,00%	R\$ 0,00	
17	COMBATE A INCÊNDIO	0,51%	2.087,60	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.087,60	
18	SERVIÇOS FINAIS	0,30%	1.220,78	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.220,78	
TOTAL SIMPLES (%)			100,00%	411.463,65	44,27%	R\$ 182.163,72	55,73%	R\$ 229.299,93
TOTAL ACUMULADO (%)			100,00%	411.463,65	44,27%	R\$ 182.163,72	100,00%	R\$ 411.463,65

FRANCISCO J. L. M. NETO  
Prefeito  
TUPACIGUARA - MG

GABRIEL LUKENÇO B. NETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
TUPACIGUARA - MG

